

博罗县扶贫开发领导小组办公室

关于博罗县县级统筹项目建设 情况的公示

经县委县政府研究决定，我县整合扶贫专项资金进行集中统筹使用，投入到资产性、经营性项目中，所得收入主要用于提高我县建档立卡贫困户收入。项目主要有：一是航天农业科技示范场建设项目，计划总投资 5020 万元；二是入股 2000 万投资罗浮山旅游开发总公司；三是航天农业示范点（杨村镇石滩村、羊和村，麻陂镇塘尾村农业大棚）建设，计划总投资 690 万元；四是光伏项目（麻陂镇洪湖村，杨村镇水华寨村、陈村村、埔连村光伏项目），计划总投资 332 万元；五是安排 600 万元作为我县小额信贷贴息资金。现将我县县级统筹项目情况进行公示，详见附表。

附：博罗县县级统筹项目建设情况表



博罗县县级统筹项目情况表

(截至2018年8月31日)

填报单位(盖章):

序号	项目名称	惠及建档立卡贫困户数	计划投资额(万元)	截至2018年8月31日投入资金(万元)	主要资金来源	项目建设内容	计划实施期限	项目完成情况	项目2017年收益(万元)	实施单位名称
1	投资入股罗浮山旅游开发有限公司	1237	2000	2000	631扶贫开发资金	项目由罗浮山旅游开发公司负责进行申报、建设及经营管理,第一年投资回报率为16.5%,第二年起为12.25%	2017.10-2022.10	截止至2017年年底,我县收到罗浮山旅游开发总公司运营收益165万元	165	罗浮山旅游开发有限公司
2	县农业科技示范场建设	1237	5020	1989.46	631扶贫开发资金	分三个子项目:航天农业大观园、智能立体观光玻璃温室、光伏发电项目	2017.9-//	航天农业大观园温室主体框架于2017年8月18日开始建设,12月28日完工并组织完工验收,主体框架已完工验收,内部景观已完工待验收,并需结合实际,另立项目深化整改。智能立体观光玻璃温室主体框架建设于2018年3月10日开始,现主体框架正在施工中,预计2018年9月中旬完成大棚建设,10月中旬完成挡土墙建设,项目完工;光伏发电工程于2017年9月28日开始建设,12月25日完工,已完工验收并于2018年2月7日开始并网发电,截至2018年9月5日,累计发电量29.1kWh	396.6	县农业科技示范场

3	扶贫小额信贷贴息	89	600	9.14	631扶贫开发资金	县财政切块安排600万元作为我县小额信贷贴息资金（实际贴息资金已贷款户贷款利息总额为准）		截至目前，我县共发放小额信贷89笔424.5万元，实际使用贴息资金共9.14万元。		
4	光伏项目	67	332	98.53	632扶贫开发资金	麻陂镇洪湖村，杨村镇水华寨村、陈村村、埔连村光伏项目		洪湖村、陈村村、埔连村光伏项目已分别于2016年12月、2018年1月完工并网。水华寨村光伏项目仍在建设中，已在村级卫生站楼面搭好部分光伏面板，待恒大集团建设好其他门店之后，再在门店楼面建设光伏项目，一并完工、验收后并网。目前，24家门店已于2018年3月开工，计划9月底完工，11月完成所有光伏项目建设。		麻陂镇洪湖村，杨村镇水华寨村、陈村村、埔连村村委
5	县农业科技示范场外置生产基地-航天农业示范点建设	57	690	372.1	633扶贫开发资金	杨村镇石滩村、羊和村，麻陂镇塘尾村农业大棚建设		石滩村2016年12月已建设完工；羊和村2017年3月已建设完工；塘尾村2017年3月已建设完工，均于2017年9月移交给当地镇政府管理。		杨村镇石滩村、羊和村，麻陂镇塘尾村村委