

项目支出绩效自评表

基本信息		项目名称	广东省惠州市博罗老城活化提升改造项目					
		主管部门及代码	937国有资产事务中心			实施单位	博罗县国有资产事务中心	
项目资金（万元）		资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率	得分
		其中：财政拨款	0	27000000	27000000	—	100.00	41322012000
		其他资金	0	0	0	—	0	—
		年度资金总额	0	27000000	27000000	10.00	100.00	10.00
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		博罗老城粮仓综合改造项目和博罗老旧小区修缮提质项目按计划开工，完成投资额2784万元。				博罗老城粮仓综合改造项目和博罗老旧小区修缮提质项目按计划开工，完成投资额3476万元。		
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	改造房屋栋数（栋）	40	40	10	10	无	
	质量指标	工程完工验收合格率（%）	100	100	10	10	无	
	时效指标	项目按计划开工率（%）	100	100	10	10	无	
		建设进度完成及时性（%）	100	100	10	10	无	
	成本指标	项目投资额（万元）	13700	3291	10	2.4	项目仍在建设期中	
效益指标	经济效益指标	运营期收益实现程度（%）	100	100	8	8	无	
	社会效益指标	提升居民生活质量	些许提高	基本达成预期指标	8	8	无	
	生态效益指标	生态破坏率（%）	3	3	8	8	无	
	可持续影响指标	使用寿命	达到设计使用年限	达到设计使用年限	8	8	无	
	满意度指标	服务对象满意度（%）	90	90	8	8	无	
合计					90	82.4		
总分			92.4					
评价等级			优					